Примерный график реализации проекта строительства и своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве

Жилой комплекс с подземной автостоянкой и встроено-пристроенным ДДУ на 150 мест «Сити Парк» .1-я очередь строительства: 4,5 корпус.

(вид объекта недвижимости)

по адресу: г.Москва, ул. Мантулинская, вл.7

№ п/п	Обобщенное наименование работ	График реализации проекта													
		3 квартал 2017	4 квартал 2017	1 квартал 2018	2 квартал 2018	3 квартал 2018	4 квартал 2018	1 квартал 2019	2 квартал 2019	3 квартал 2019	4 квартал 2019	1 квартал 2020	2 квартал 2020	3 квартал 2020	4 квартал 2020
1.	Подготовительные, геодезические работы (%):														
	- по плану	100			-	-	-								
	- фактически					100									
2.	Земляные работы (%):	100													
	- по плану					-	-								
	- фактически					100									
3.	Работы при возведении конструкций фундаментов (%):														
	- по плану	100					-								
	- фактически					100									
4.	Работы при возведении конструкций подземной части (%):														
	- по плану	80	100				-								
	- фактически					100									

5.	Работы при возведении конструкций надземной части (%):															
	- по плану	**15**	**80**	**100**												
	- фактически					**100**										
6.	Работы при устройстве внутренних сетей инженерно-технического обеспечения (%):															
	- по плану	**10**	**30**	**50**	**70**	**80**	**90**	**100**								
	- фактически						**90**									
7.	Работы при устройстве наружных сетей инженерно-технического обеспечения (%):															
	- по плану	**5**	**50**	**70**	**80**	**90**	**95**	**100**								
	- фактически						**95**									
8.	Работы по благоустройству объекта капитального строительства (%):															
	- по плану	**-**	**-**	**-**	**20**	**70**	**80**	**90**	**100**							
	- фактически						**80**									
9	Общестроительная готовность (%):															
	- по плану	**5**	**30**	**40**	**50**	**80**	**85**	**90**	**100**							
	- фактически						**85**									
10.	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (дата - дд.мм.гггг):															

	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	**30.04. 2019**							
	- фактически															
11	Получение заключения о соответствии (дата - дд.мм.гггг):															
	- по плану	-	-	-	-	-	-	-	**24.04. 2019**							
	- фактически															
12	Срок передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства (дата - дд.мм.гггг):															
	- предусмотренный договорами	-	-	-	-	-	-	-	**30.06. 2019**							
	- измененный (предусмотренный дополнительным соглашением)	-	-	-	-	-										
	- предусмотренный в сообщении о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к	-	-	-	-	-										

	передаче														

Генеральный директор
ООО «МонАрх-УКС»
(должность руководителя) (подпись) Д.В. Курако
(Ф. И. О.)

место
для
печати